

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 19 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：-4/-19℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 虎什哈镇北山根村、北狮子沟村、官营子村、金台子村，大屯镇小城子村施工现场巡视检查； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 滦平县大屯镇小城子村安装 5 台逆变器，施工人员 5 名； 2. 滦平县虎什哈镇北山根村安装 3 台逆变器，官营子村安装 1 台逆变器，金台子村安装 1 台逆变器，北狮子沟村安装 1 台逆变器，施工人员 7 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	