

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 20 日

天 气：小雪转多云

星期：四

气 温：-4/-16℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 主持召开第 13 次监理会议，要求施工单位加快并网速度； 2. 大屯镇小城子河东村、东院村施工现场巡视检查； 3. 编写监理会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	滦平县大屯镇小城子河东村安装 4 台逆变器，大屯镇东院村安装 1 台逆变器，施工人员 7 名/3 组。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	