

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 26 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：14/-8℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇仓库组件到场卸货，监理人员全程跟踪旁站，上午 9:30 开始，下午 5:20 结束。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇仓库的组件转运至大屯镇仓库，13 米半挂 8 车，10.5 米半挂 2 车，3 吨叉车 2 辆，共计转运组件 202 箱； 施工人员 4 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	