

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 03 日

天 气：晴

星期：日

气 温：18/2℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 虎什哈镇西北沟村施工现场巡视检查，开挖完成的基坑没有达到设计要求，预埋件没有按照设计要求进行加工，要求施工单位立即进行整改，必须按照图纸施工； 2. 虎什哈镇虎什哈村 1 户平房已经安装完成的电站进行初验，等电位安装不合格、电缆绑扎不合格、光伏支架前立柱安装不符合设计要求，已经下发整改联系单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇西北沟村一户闲置小院进行基坑开挖，预埋件焊接； 施工人员 8 名，管理人员 2 名； 大屯镇 2 名业务员确户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生