

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 14 日

天 气：多 云

星期：四

气 温：14/0℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇路南营村验收户用电站 6 户，防雷接地焊接不合格，防火封堵不合格，开路电压测试不合格，已经要求施工单位整改； 编写监理例会会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇卧牛山村户用电站自检验收 8 户； 施工单位管理人员 2 名； 大屯镇路南营村户用电站自检验收 6 户； 施工单位管理人员 3 名；
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生