

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 21 日

天 气：扬 沙

星期：四

气 温：26/10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与张百湾供电所 施工单位一起实测户用电站防雷接地电阻，逐户进行并网前的验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	张百湾供电所一名班长继续对大屯安装完成的户用电站进行验收，今日验收 26 户，接电电阻测试全部不合格； 施工单位管理人员 2 名
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生