

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 28 日

星期：四

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

天 气：阴转小雨

气 温：16/2℃

监 理 工 作 情 况	大屯镇施工现场巡视检查，张家湾供电所电工开始敷设电缆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇窑岭村张国林和东院村辛天化 2 户用电站，交流电缆敷设完成，电表安装完成，具备并网发电条件； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生