

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 08 日

天 气：雷阵雨

星期：三

气 温：20/9℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇北山根村施工现场巡视检查，并网箱内及屋顶穿线管未做防火封堵，光伏支架个别部位存在返锈现象，已经要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇北山根村户用电站防雷接地整改，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	