

监 理 日 志

日期：2022年 06月 10日

天气：多云

星期：五

气温：25/15℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇虎什哈村施工现场巡视检查，防雷接地焊接不合格，已经要求施工人员整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇虎什哈村，把科林公司前期安装的逆变器更换为天润公司采购的锦浪逆变器，更换完成6户，施工人员2名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	