

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 19 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：32/20℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天共计抽检了 3 个户用电站，大屯镇奎木沟村 1 户瓦房，大屯镇小尖沟 1 户平房，大屯镇兴洲二道村 1 户平房，合格率不足 50%，要求施工单位能够重视后续的验收工作，积极进行整改，排除质量和安全隐患，在自检合格的前提下报监理项目部进行最终的验收工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇户用电站初验，施工人员 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生