

# 监 理 日 志

日期：2022年 06月 27日

天 气：雷阵雨

星期：一

气 温：28/18℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作 情况	1. 大屯镇小城子村、路南营村施工现场巡视检查； 2. 虎什哈镇北山根村户用电站并网送电，监理人员跟踪旁站； 3. 组件仓库巡视检查，要求施工单位在组件四周增加消防设施。	
施工情况	施工单位  河北舒阳 新能源科 技有限公 司	施工内容及进度  1. 大屯镇小城子村瓦房屋顶直流电缆整改，路南营村 1 户用电站漏电保护器跳闸，排除故障后送电，逆变器运行正常，施工人员 2 名； 2. 虎什哈镇北山根村 5 户电站并网发电，施工人员 2 名。
其他事项	 <p>The image block contains two photographs. The left photo shows a white inverter and a grey control box mounted on a red brick wall. The right photo shows a large outdoor area with many wooden crates, likely a component warehouse. Both photos have green information overlays at the bottom.</p>	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	