

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 11日

天气: 多云 阵雨

星期: 一

气温: 24℃ - 35℃

工程名称: 海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	蒙万峰仓库屋面光伏组件吊装. 监理安全旁站. 检查屋面组件安全转运分流. 无安全隐患.	
施工情况	施工单位 石家庄科林电气设备有限公司	施工内容及进度 今日施工人员9人. 项目管理人员. 监护1人. 起重机械操作人员. 起重机械指挥人员. 信号工2人. 电工2人. 下区指挥1人. 安全管理1人. 组件吊装17箱. 起重机械一台(25T). 吊装. 操作证齐全.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

