

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 14日

天气: 多云

星期: _____

气温: 24°C - 35°C

工程名称: 海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	聚丙稀仓库屋顶组件吊装(上午)吊装安全交底. 下午组件安装检查. 无安全隐患.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	上午吊装组件. 屋顶组件转运人员 9人. 辅助辅助工作人员 2人. 安全警戒管理工作人员 1人. 厂区警戒 1人. 下午组件安装 2人.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

