

施 工 日 志

日期：2021 年 11 月 07 日

天气：阴转小雨

星期：星期日

气温：9~19℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车、钗车证照齐全，钢丝绳、吊带无磨损。 二、现场已拉好警示丝，管理人员现场指挥，安全帽佩带良好。 三、两人抬搭，有序排放。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	一、地面两人穿吊带及清理纸箱。 二、屋面八人抬组件散件
其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

