

施 工 日 志

日期：2021 年 11 月 12 日

天气：晴

星期：星期五

气温：9~20℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、检查成品库屋面垃圾已清理，支架安装牢固。 二、造纸车间梯形屋面支架安装质量良好，北则组件安装表面平整，纵、横成一线，安装质量良好。 三、管理人员亲临现场，安全帽佩带良好。 四、施工人员偏少，要求增加人员投入。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	一、成品库屋面五人支架安装。 二、造纸车间屋面组件安装四人，一人支架安装。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

