

施 工 日 志

日期：2021 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：星期日

气温：8~19℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车、钗车证照齐全，钢丝绳、吊带无磨损。 二、现场已拉好警示丝，管理人员现场指挥，安全帽佩带良好。 三、自制轨道车运板，两人抬搭，有序排放。	
施工情况	分 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、成品库西侧地面一人穿吊带及清理纸箱。 二、屋面轨道车运板两人，八人抬组件装车散件。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

