

# 施 工 日 志

日期：2021年 11 月 15 日

天气：晴

星期：星期一

气温：9~20℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、检查成品库屋面桥架已散料，但支架未到场，只能先放直流线，组件安装良好。 二、造纸车间梯形屋面支架安装质量良好，组件安装质量良好。 三、管理人员亲临现场，安全帽佩带良好。	
	分包单位	施工内容及进度
施工情况	浙江泰辉新能源科技有限公司	一、成品库屋面五人直流放线，两人组件安装。 二、造纸车间屋面组件安装两人人，三人梯形屋面支架安装。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

