

施 工 日 志

日期：2021 年 11 月 16 日

天气：阴转多云

星期：星期二

气温：9~19℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、仓库屋面新来人员三人没戴安全，立即通知分包单位要求立即戴上安全帽。 二、现场施工情况良好，梯形屋布部分导轨安装，部分夹具对不上原孔，已联系设计北屋面中部导轨上移 40~50 公分。检查成品库屋面桥架已散料，但支架未到场，只能先放直流线，组件安装良好。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	一、仓库屋面组件安装 8 人，直流放线 5 人。 一、造纸车间组件安装 2 人，T 形支架安装 3 人， 三、管理人员一人。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

