

施 工 日 志

日期：2021 年 11 月 27 日

天气：晴

星期：星期六

气温：6~19℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、制浆车间屋面组件装，施工人员 6 人。 二、仓库屋面组件安装 6 人，支架安装 1 人。 三、造纸车间夹具防水因返工争议，五人都未施工。 四、现场管理人员两人。	
施 工 情 况	分 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	检查屋面情况： 一、工人早上早会、测温。 二、组件安装质量良好，背板插口线绑扎牢固，安全生产正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：