

施 工 日 志

日期：2021年12月12日

天气：阴转小雨

星期：星期日

气温：5~18℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、制浆车间、造纸车间夹具支架安装，走道、桥架安装，扁铁钻孔、直流放线，施工人员十人、下午未施工。 二、现场管理人员两人。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	检查屋面情况： 一、工人早上早会、测温。 二、夹具、走道支架、桥架安装、逆变支架制作安装，直流放线等符合设计要求，安全帽佩戴正常。 三、仓库走道下移及制浆车间桥架需要更改，已得到设计同意。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：