

# 施 工 日 志

日期：2021年 12 月 15 日

天气：晴

星期：星期三

气温：5~17℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、上午制浆车间、造纸车间支架、走道、桥架安装，施工人员十一人，下午仓库、制浆车间、造纸车间逆变器、材料吊装。 二、现场管理人员两人。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	检查屋面情况： 一、工人早上早会、测温。 二、走道支架、桥架安装、逆变支架制作安装，直流放线等符合要求，安全帽佩戴正常。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	