

# 施 工 日 志

日期：2021年 12 月 17 日

天气：小雨转阴

星期：星期五

气温：3~15℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

|         |                                                                   |                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作情况    | 巡视施工现场情况：<br>一、制浆车间、走道、桥架安装。造纸车间垂直桥架、接地安装，施工人员十一人。<br>二、现场管理人员两人。 |                                                                                      |
|         | 分包单位                                                              | 施工内容及进度                                                                              |
| 施工情况    | 浙江泰辉新能源科技有限公司                                                     | 检查屋面情况：<br>一、工人早上早会、测温。<br>二、接地网、走道支架、桥架安装良好，垂直桥架安装良好，垂直接地歪斜，结构胶应灰胶用成黑膀要求整改，安全帽佩戴正常。 |
| 任其它事项   | 安全生产正常                                                            |                                                                                      |
| 本日现场人员  | 胡学东                                                               |                                                                                      |
| 记录人：胡学东 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                              |                                                                                      |