

施 工 日 志

日期：2021 年 12 月 19 日

天气：晴

星期：星期日

气温：4~16℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、制浆车间垂直桥架制作安装，施工人员五人，吊车一台。 二、造纸车间桥架钻孔、m4 插口制作、线路套管五人。 三、现场管理人员两人，仓库因缺少构配件未施工。	
施 工 情 况	分 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	检查屋面情况： 一、工人早上早会、测温。 二、检查吊车吊篮稳固，垂直桥架、m4 插口制作安装良好，安全帽佩戴正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：