

# 施 工 日 志

日期：2022年 01 月 02 日

天气：晴

星期：星期日

气温：3~11℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、仓库屋面桥架安装，施工人员三人。 二、造纸车间交流电缆放线，施工人员八人。 三、现场管理人员两人。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	检查屋面情况： 一、工人早上早会、测温正常。 二、检查桥架安装良好，电缆放线垂直桥架顶部未做 45 度角可能影响桥架盖板，曾要求多次要求整改，安全帽佩戴正常。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	