

施 工 日 志

日期：2022年 01 月 08 日

天气：晴

星期：星期六

气温：1~10℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、工人早上早会、测温正常。 二、检查造纸车间走道及桥安装良好，仓库桥架软管安装、逆变直流线、电缆头制作安装，符合规范要求。 三、工人安全帽佩戴正常。	
施工情况	分包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	检查屋面情况： 一、仓库屋面桥架走道及接地扁铁、逆变直流线、电缆头制作安装，施工人员六人。 二、造纸车间走道、桥架施工，施工人员三人。 三、现场管理人员两人。 四、箱变基础因设计给错图纸现采取砌筑补救措施。
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

