

# 监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|       |                  |                                   |       |   |         |
|-------|------------------|-----------------------------------|-------|---|---------|
| 日 期   | 2021 年 11 月 20 日 | 星期六                               | 天气情况  | 晴 | 温度 3-9℃ |
| 施工部位  | 1#秸秆棚车间、箱变基础     |                                   |       |   |         |
| 出勤人数  | 30 人             |                                   |       |   |         |
| 施工机械  | 吊车一辆             |                                   |       |   |         |
| 工作情况  | 施工进度<br>情 况      | 1#秸秆棚组件吊装、组件散料。<br>贴面车间组件安装。      |       |   |         |
|       | 施工质量<br>情 况      |                                   |       |   |         |
|       | 安全生产<br>情 况      | 安全生产情况可控。                         |       |   |         |
|       | 材料、设备<br>进出场情况   | 桥架到货一车                            |       |   |         |
|       | 监理发出指<br>令情况     |                                   |       |   |         |
|       | 监理工作情<br>况       | 现场组件吊装旁站，现场检查巡视查看组件安装质量，对桥架进行抽查检验 |       |   |         |
|       | 设计变更、<br>核定单情况   |                                   |       |   |         |
|       | 现场需解决<br>的问题     |                                   |       |   |         |
|       | 其 它              | 人员体温均正常                           |       |   |         |
| 填 报 人 | 闫鑫               |                                   | 审 核 人 |   |         |

## 监理工程日报影像

**工程名称：**怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|     |                  |     |      |   |            |
|-----|------------------|-----|------|---|------------|
| 日 期 | 2021 年 11 月 20 日 | 星期六 | 天气情况 | 晴 | 温度<br>3-9℃ |
|-----|------------------|-----|------|---|------------|



|       |    |       |  |
|-------|----|-------|--|
| 编 写 人 | 闫鑫 | 审 核 人 |  |
|-------|----|-------|--|