

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021年11月22日	星期一	天气情况	阴	温度 3-9℃
施工部位	1#秸秆棚车间、				
出勤人数	30人				
施工机械	吊车一辆				
工作情况	施工进度情况	1#秸秆棚组件安装，扁铁到货卸车，箱变基础抹灰			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况	扁铁到货一车			
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	扁铁到货抽查检验，查看箱变基础拆模情况，对箱变基础抹灰检查			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 22 日	星期一	天气情况	阴	温度 3-9℃
----	------------------	-----	------	---	------------



编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--