

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18℃-29℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区组件安装质量。 2、验收光伏组件进场64箱(1984块)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员14人。 1、储能区箱变一体机油池砌筑 2、由于土地手续不全, 国土局要求今日停止施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人6人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1#光伏方阵组件安装364块。 送出线路: 已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	

