

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 10 日

天气：多云

星期：一

气温：6℃ - 18℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位检查光伏区支架安装以及桩基引孔、打桩作业 2、熟悉施工蓝图（升压站、送出线路、光伏区）。 3、施工现场存在问题：个别施工人员反光背心拉链未系，现场已进行口头警告。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区： 1、16号区域支架安装10组；2、16区打桩136根；3、16区柱头焊接70个；4、围网引孔定位；5、管理人员5人，技术工4人，工人62人； 2、6、设备：2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机； 升压站：无施工。 送出线路：无施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立奎	

