

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 13 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 11℃ - 20℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位现场管理人员一起检查升压站土方回填、道路整平情况。 2、光伏区支架及辅材到场检查验收。 3、检查光伏区围栏定位、引孔质量情况,符合设计要求。 4、熟悉施工蓝图(升压站、送出线路、光伏区)。 5、全员核酸检测。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 11区打桩50根; 3、14、16区柱头焊接65个; 4、(1、2、3、4、5、6、7、8完成) 支架安装7组; 5、围网放点。 1、16号区域支架安装7组; 2、11区打桩50根; 3、14、16区柱头焊接65个; 4、围网放点; 、5、管理人员5人, 技术工4人, 工人9人; 6、设备: 2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机; 升压站: 1、等待力诺手续办理及国土局复工通知; 2、现场巡查。 送出线路: 1、 、管理人员: 4人; 施工人员: 组塔8人, 架线10人; 2、施工设备: 测绘仪器1台。3、保护帽制作; 线路附件安装。;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰.	

