

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6℃ - 18℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位现场管理人员一起巡视检查升压站情况（暂停施工作业）。 2、检查光伏区支架安装，引孔、打桩，经检查符合设计要求。 3、熟悉施工蓝图（升压站、送出线路、光伏区）。 4、整理、收集七月份质监站专家组提出的问题进行回复、闭环。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区： 1、9#、12#、13#、16#光伏区支架安装13组；2、10、11区打桩106根；3、14、16区柱头焊接60个；4、围网引孔；、5、管理人员5人，技术工4人，工人70人；6、设备：2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机； 升压站：1、等待力诺手续办理及国土局复工通知；2、现场巡查。 送出线路：停工；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王立杰

