

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 29 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 11℃ - 18℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内整改。 2、检查光伏区引孔、桩头支架立柱焊接质量情况, 经检查符合设计要求。 3、对施工现场安全安全进行巡查, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、11#光伏区引孔40个。2、11#光伏支架安装0.3WM; 3、管理人员5人, 技术工4人, 工人7人; 4、设备: 2台打桩机、2台拖拉机、1台引孔机; 升压站: 1站内整改。3、项目管理人员4人、施工人员11人; 送出线路: 停工一天。光缆改造等相关以委托禹州当地电力公司进行, 尺寸跟踪相关进度。;
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

