

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 02 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 8℃ - 22℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内设备基础覆盖（土方回填、恢复原貌，待市国土局验收）。 2、检查光伏区 14#箱变基墙体抹灰。 3、验收预应力管桩到场质量。 4、对施工现场安全安全进行巡查，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 14#箱变基础墙体抹灰作业, 管桩到货。 升压站: 1、站内设备基础覆盖。2、项目管理人员4人、施工人员20人; 送出线路: 停工一天。光缆改造等相关以委托禹州当地电力公司进行, 尺寸跟踪相关进度。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

