

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 04 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7℃ - 15℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内设备基础覆盖(土方回填、恢复原貌,待市国土局验收)。 2、检查光伏区 6#箱变基础事故油池模板支护、钢筋绑扎、土方回填。 3、对施工现场安全安全进行巡查,无安全隐患。 4、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、箱变基础模板支护、钢筋绑扎,混凝土浇筑。 2、11#光伏区管桩基础引孔作业 升压站: 1、站内设备基础土方回填。2、项目管理人员4人、挖掘机、铲车各一台; 送出线路: 停工一天。光缆改造等相关以委托禹州当地电力公司进行,尺寸跟踪相关进度。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

