

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 09 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12℃ - 20℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区 10#箱变踏步抹灰作业。 2、检查 13#光伏区管桩基础引孔、11#光伏区管桩打桩施工作业, 经检查符合要求。 3、检查升压站场地垃圾清理。 4、对施工现场安全安全进行巡查, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、10#箱变基础踏步抹灰。 2、13#光伏区管桩基础引孔、11#光伏区管桩打桩施工作业。 3、施工人员8人 升压站: 站内场地垃圾清理, 管理人员2人, 无施工人员。 送出线路: 暂停施工作业。光缆改造等相关以委托禹州当地电力公司进行, 尺寸跟踪相关进度。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

