

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 02 日

天气: 多云

星期: 五

气温: -2℃ - 5℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区围栏安装质量, 经检查符合设计要求。 2、检查光伏区桩头立柱焊接施工质量, 符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、今日管理人员5人、施工人员15人、小麦播种机一台。 2、立柱焊接40根。 3、围网施工450米。 4、配合总包、业主单位安排现场小麦播种。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

