

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 18 日

天气：阴

星期：一 气温：9° —22°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、居家健康检测隔离,编写资料。 2、召开监理周例会（会议主题：周例会、技术交底、图纸会检）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	光伏厂区： 1、光伏厂区放桩点位 300 个，累计放点 1940 个；围网放线完成 70%。 2、管理人员 4 人，工人 7 人；机械设备 2 台打桩机，2 台拖拉机；物料到场 84 根桩，共到货 1344 根，占比 7.27%。 升压站及外线： 1、项目管理人员已到岗，测绘仪器已到位。 2、控制点已交桩，红砖厂家已考察待确定，外线交桩 18 基。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员：		高福海 辛国顺
记 录 人：辛国顺		总 监 理 工 程 师：