

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 20 日

天气：晴

星期：三 气温：14° —27°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、检验查看围网样品及三官庙村胡书记及各小组队长对青苗范围进行交底。 2、检查巡视光伏厂区放桩点位及 1#方阵试桩。 3、核查管理人员及施工人员。 4、现场打桩无任何仪器设备验证预制管桩垂直度、水平度，我监理项目部下发监理工作联系单 001。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏厂区： 1、光伏厂区放桩点位 310 个，累计放点 2620 个；围网放线完成 100%；1#方阵试桩，商讨打桩方案，向监理报验围网样品。 2、管理人员 4 人，工人 7 人；机械设备 3 台打桩机，2 台拖拉机；物料到场 210 根桩，共到货 1722 根，占比 9.32%；防疫。 升压站及外线： 1、项目管理人员 2 人，技术人员 3 人，；测绘仪器 2 台。 2、和三官庙村胡书记及各小组队长对青苗范围进行交底；施工用砖进行考察；混凝土单位筛选完成，明天组织资质考察及原材料查验；模板及方木供应商价格初步完成；物料协商待进场；防疫按照国家规定开展。
其它事项		
本日现场监理人员：	高福海 李士中 辛国顺	
记录人：辛国顺	总监理工程师：	