

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 21 日

天气：晴

星期：四 气温：16°—29°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、今日施工现场查看施工单位疫情防控工作。</p> <p>2、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观。</p> <p>3、查看工程预制桩打桩，土质较硬在打桩时工程预制桩打桩严重偏位，现场要求施工单位负责人尽快联系设计单位出可行方案。</p> <p>4、监理人员现场催促施工单位负责人，前期资料尽快报审。</p> <p>安全：</p> <p>1、光伏区高压线路在施工中存在安全隐患，现场口头通知施工单位负责人，在施工之前把安全防护措施做好并落实到位。</p> <p>2、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	<p>光伏厂区：</p> <p>1、人员管理人员 4 人，特殊工 2 人，工人 4 人、疫情防控 1 人。</p> <p>2、设备：3 台打桩机、2 台拖拉机</p> <p>3、物料：今日到场 252 根桩，共到货 1974 根，占比 10.68%</p> <p>进度：</p> <p>1、光伏区放桩位点 200 个，累计放点 2820 个，占比 15.3%</p>
其它事项		
本日现场监理人员：	高福海 李士中 辛国顺	
记录人：辛国顺	总监理工程师：	