

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 23 日

天气：多云

星期：六 气温：16° —28°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、人员管理人员 4 人，特殊工 2 人，工人 4 人、疫情防控 1 人。 2、设备：3 台打桩机、2 台拖拉机 3、工程管桩进场吊装。 4、：管桩今日到场 252 根桩，共到货 2478 根，占比 13.4% 5、组织人员核酸检测。 进度： 1、光伏区放桩位点 400 个，累计放点 3570 个，占比 19.3%	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观、查看随车资料合格证书。 2、监理人员现场催促升压站施工单位负责人，尽快出图和前期资料报审。 3、组织人员核酸检测。 安全： 1、今日光伏区巡视发现临时用电线路，过路没增设安全防护措施，未能按照现场用电安全规范要求施工，存在安全隐患，下发监理工作联系单详见：联系单单编号：CZZH-YZJN-LX-002 2、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：