

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 25 日

天气：晴

星期：一 气温：15° —26°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观、查看随车资料合格证书。 2、查看工程管桩采用引孔机打桩。 3、预制管桩吊装旁站。 4、召开监理周例会。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、人员管理人员 6 人，特殊工 3 人，工人 18 人（其中 8 人隔离中）、疫情防控 1 人。 2、设备：3 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 3、工程管桩进场吊装。 4、管桩今日到场 672 根桩，共到货 3780 根，占比 20.46% 进度： 1、光伏区放桩位点 660 个，累计放点 7690 个，（其中 2630 个另一班组前几日未上报），占比 41% 2、引孔机调试，引孔 128，打桩 60 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：