

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 27 日

天气：阴

星期：三 气温：15° —19°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观。 2、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查管桩标高。 3、查看工程管桩打桩有裂痕，做标记。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、人员管理人员 6 人，特殊工 3 人，工人 24 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人。 2、设备：3 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 3、工程管桩进场吊装。 4、管桩今日到场 577 根桩，共到货 4984 根，占比 26.97% 进度： 1、光伏区放桩位点 1130 个，累计放点 9750 个，占比 53% 2、引孔机调试，引孔 110，打桩 136 根，累计打桩 266 根，占比 1.44%
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：