

# 监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 28 日

天气：雨

星期：四 气温：6°—14°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

<b>监理 工作 情况</b>	1、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观。 2、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查管桩垂直度。 3、查看工程管桩吊装卸桩摆放。 4、检查巡视升压站及输出线路未施工。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、光伏区巡视发现施工区域未悬挂安全警示标牌，现场监理人员要求增设安全警示标牌。 3、人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。				
<b>施工 情况</b>	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="284 918 395 1025"><b>施工 单位</b></th><th data-bbox="395 918 1398 1025"><b>施工内容及进度</b></th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="284 1025 395 1731">山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司</td><td data-bbox="395 1025 1398 1731">1、光伏区管理人员 6 人，特殊工 3 人，工人 24 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：3 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 3、光伏区工程管桩进场吊装，管桩今日到场 320 根桩，共到货 5304 根，占比 28.71% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 350 个，累计放点 10100 个，占比 55%；引孔机引孔 135，打桩 22 根，累计打桩 288 根，占比 1.56% 2、升压站临时变方案进行沟通；与领导沟通协调青苗赔偿工作；对青苗补偿合同进行拟定 3、输出线路鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村对接协调赔青事宜；物料协商待进场</td></tr></tbody></table>	<b>施工 单位</b>	<b>施工内容及进度</b>	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	1、光伏区管理人员 6 人，特殊工 3 人，工人 24 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：3 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 3、光伏区工程管桩进场吊装，管桩今日到场 320 根桩，共到货 5304 根，占比 28.71% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 350 个，累计放点 10100 个，占比 55%；引孔机引孔 135，打桩 22 根，累计打桩 288 根，占比 1.56% 2、升压站临时变方案进行沟通；与领导沟通协调青苗赔偿工作；对青苗补偿合同进行拟定 3、输出线路鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村对接协调赔青事宜；物料协商待进场
<b>施工 单位</b>	<b>施工内容及进度</b>				
山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	1、光伏区管理人员 6 人，特殊工 3 人，工人 24 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：3 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 3、光伏区工程管桩进场吊装，管桩今日到场 320 根桩，共到货 5304 根，占比 28.71% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 350 个，累计放点 10100 个，占比 55%；引孔机引孔 135，打桩 22 根，累计打桩 288 根，占比 1.56% 2、升压站临时变方案进行沟通；与领导沟通协调青苗赔偿工作；对青苗补偿合同进行拟定 3、输出线路鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村对接协调赔青事宜；物料协商待进场				
<b>其它 事项</b>					
<b>本日现场监理人员：</b>	高福海 李士中 辛国顺				
<b>记录人：</b> 辛国顺	<b>总监理工程师：</b>				