

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 29 日

天气：多云

星期：五 气温：10° —19°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观。 2、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查管桩垂直度。 3、查看工程管桩吊装卸桩摆放。 4、检查巡视升压站进场道路丈量及输出线路 1#塔位土地丈量。 5、召开监理周例会。 6、施工现场预制管桩做拉拔力实验。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、今日建设单位、监理单位人员针对施工现场宿舍检查施工单位疫情防控、用电安全消防器材的工作落实情况，光伏区、输出线路发现存在的安全防控问题将通知整改，详见今天安全检查记录。 3、人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	1、光伏区管理人员 6 人，特殊工 4 人，工人 16 人（其中 9 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：4 台打桩机、2 台拖拉机、2 台引孔机 3、光伏区工程管桩进场吊装，管桩今日到场 180 根桩，共到货 5484 根，占比 29.68% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 880 个，累计放点 10980 个，占比 59%；引孔机引孔 280，打桩 177 根，累计打桩 465 根，占比 2.52% 升压站永久进场道路青苗部分已与农户协商确定；升压站控制点放点 8 个；配合防疫检查。 2、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村对接协调赔青事宜；物料协商待进场；施工图纸已设计完成；送出线路 N1、N2 征地已完成丈量；防疫按照国家规定开展。

其它 事项			
本日现场监理人员：	高福海	李士中	辛国顺
记录人：辛国顺	总监理工程师：		