

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 30 日

天气：阴

星期：六 气温：8° —19°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查引孔机引孔深度测量。 2、检查管桩垂直度及管桩间距。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、光伏区管理人员 4 人，技术工 4 人，工人 17 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：4 台打桩机、2 台拖拉机、2 台引孔机 3、光伏区今日未到工程管桩，管桩累计到货 5434 根，占比 29.4% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 770 个，累计放点 11750 个，占比 64%；引孔机引孔 300 个，打桩 120 根，累计打桩 585 根，占比 3.17% 2、升压站进场道路圆弧点确定；围墙实际点位复核；熟悉图纸 3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村对接协调赔青事宜；材料协商待进场；施工图纸已设计完成；防疫按照国家规定开展
其它事项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：