

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 03 日

天气：晴

星期：二 气温：16° —30°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查管桩垂直度及管桩标高。 2、查看工程管桩采用引孔机开孔，检查孔洞深度。 3、检查巡视管桩与管桩间距。 4、根据当地疫情防控规定参与全员核酸检测。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 3、根据施工现场防疫要求，运送材料司机请勿下车。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、光伏区管理人员 4 人，技术工 4 人，工人 17 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 3、光伏区管桩累计到货 5759 根，占比 31.17% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 400 个，累计放点 13100 个，占比 71%；引孔机引孔 320 个，打桩 364 根，累计打桩 1271 根，占比 6.88%。 2、升压站现场巡视；青苗收割问题与农户协商；熟悉图纸；临时施工用电规划。 3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；根据疫情防控规定参与全员核酸检测；防疫按照国家规定开展。
其它事项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：