

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 05 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 18° — 30°

工程名称: 河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看光伏区箱变基坑开挖。 2、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查管桩垂直度及管桩间距。 3、查看工程管桩采用引孔机开孔，检查孔洞深度。 4、检查输出线路二号塔基础掏挖。 5、根据当地疫情防控规定参与全员核酸检测。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 3、根据施工现场防疫要求，运送材料司机请勿下车。 4、光伏区巡视发现箱变基础开挖未设置临边防护，现场监理人员要求增设临边安全防护。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、光伏区管理人员 4 人，技术工 4 人，工人 17 人（其中 10 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 3、光伏区管桩到货 0 根，管桩累计到货 5987 根，占比 32.40% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 623 个，累计放点 13500 个，占比 76%；打桩 333 根，累计打桩 2011 根，占比 10.88%； 2、升压站现场巡视；临时道路征租地丈量及赔付；熟悉图纸。 3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；N2 基础开挖完成 20%；防疫按照国家规定开展。
其它 事项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人： 辛国顺		总监理工程师：