

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 09 日

天气: 阴转雨

星期: 一 气温: 9° —15°

工程名称: 河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程管桩采用引孔机开孔，检查孔洞尺寸。 2、查看工程管桩打桩机打桩，检查管桩标高及桩垂直度。 3、检查光伏厂区料场安全防火防疫。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、根据施工现场防疫要求，施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽及口罩。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、光伏区管理人员 3 人，技术工 6 人，工人 45 人（其中 5 人隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 3、光伏区管桩到货 0 根，管桩累计到货 5987 根，占比 32.40% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 0 个，累计放点 15103 个，占比 81.74% ；打桩 140 根，累计打桩 3268 根，占比 17.69%；箱变基础开挖 0 个，累计完成 6.2 个，占比 38.75%。 2、升压站现场查看（下雨）；配合防疫；熟悉图纸。 3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；配合项目部当地防疫政策；防疫按照国家规定开展。
其它 事项		
本日现场监理人员：		高福海 李士中 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：