

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 10 日

天气: 多云

星期: 二 气温: 12° — 23°

工程名称: 河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程管桩采用引孔机开孔, 检查工程管桩打桩机打桩。 2、查看工程管桩采用仪器设备验证垂直度、水平标高, 检查管桩水平标高及管桩垂直度。 3、检查光伏厂区料场安全防火防疫。 安全: 1、查看施工单位疫情防控, 施工人员已佩戴口罩。 2、根据施工现场防疫要求, 施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽及口罩。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、光伏区管理人员 3 人, 技术工 6 人, 工人 43 人 (其中 5 人隔离中)、疫情防控 1 人 2、光伏区设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 3、光伏区管桩到货 0 根, 管桩累计到货 5987 根, 占比 32.40% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人, 施工人员 4 人 6、输出线路设备: 测绘仪器 2 台 进度: 1、光伏区放桩位点 700 个, 累计放点 15803 个, 占比 85.52%; 打桩 254 根, 累计打桩 3522 根, 占比 19.06%; 箱变基础开挖 0 个, 累计完成 6.2 个, 占比 38.75%。 2、升压站现场查看; 配合防疫; 熟悉图纸。 3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜; 物料协商待进场; 配合项目部当地防疫政策; 防疫按照国家规定开展。
其它 事项		
本日现场监理人员:		高福海 李士中 辛国顺
记录人: 辛国顺		总监理工程师: