

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 12 日

天气：阴

星期：四 气温：11°—20°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、查看工程管桩采用引孔机开孔，检查孔洞尺寸。</p> <p>2、查看工程管桩打桩机打桩，使用仪器设备验证垂直度、水平标高。</p> <p>3、检查管桩水平标高、管桩垂直度及管桩间距。</p> <p>4、查看 10#、11#区域地形高程测量及箱变基础开挖。</p> <p>安全：</p> <p>1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。</p> <p>2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。</p>				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="284 891 395 994">施工 单位</th><th data-bbox="395 891 1396 994">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="284 994 395 1742">山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司</td><td data-bbox="395 994 1396 1742"><p>1、光伏区管理人员 3 人，技术工 6 人，工人 43 人（其中 5 人隔离中）、疫情防控 1 人</p><p>2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机（实际 1.5 台桩机工作）</p><p>3、光伏区管桩到货 0 根，管桩累计到货 5987 根，占比 32.40%</p><p>4、升压站管理人员 2 人</p><p>5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人</p><p>6、输出线路设备：测绘仪器 2 台</p><p>进度：</p><p>1、光伏区放桩位点 700 个，累计放点 17303 个，占比 93.6%；引孔 600 个，打桩 168 根，累计打桩 3943 根，占比 21.34%；箱变基础开挖 1 个，累计完成 8.2 个，占比 51.25%；10#、11#区域地形高程测量。</p><p>2、升压站熟悉图纸；现场督促农户对油菜进行收割；配合防疫，对各施工队工人技术水平进行筛选。</p><p>3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；配合项目部当地防疫政策；防疫按照国家规定开展。</p></td></tr></tbody></table>	施工 单位	施工内容及进度	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	<p>1、光伏区管理人员 3 人，技术工 6 人，工人 43 人（其中 5 人隔离中）、疫情防控 1 人</p> <p>2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机（实际 1.5 台桩机工作）</p> <p>3、光伏区管桩到货 0 根，管桩累计到货 5987 根，占比 32.40%</p> <p>4、升压站管理人员 2 人</p> <p>5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人</p> <p>6、输出线路设备：测绘仪器 2 台</p> <p>进度：</p> <p>1、光伏区放桩位点 700 个，累计放点 17303 个，占比 93.6%；引孔 600 个，打桩 168 根，累计打桩 3943 根，占比 21.34%；箱变基础开挖 1 个，累计完成 8.2 个，占比 51.25%；10#、11#区域地形高程测量。</p> <p>2、升压站熟悉图纸；现场督促农户对油菜进行收割；配合防疫，对各施工队工人技术水平进行筛选。</p> <p>3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；配合项目部当地防疫政策；防疫按照国家规定开展。</p>
施工 单位	施工内容及进度				
山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	<p>1、光伏区管理人员 3 人，技术工 6 人，工人 43 人（其中 5 人隔离中）、疫情防控 1 人</p> <p>2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机（实际 1.5 台桩机工作）</p> <p>3、光伏区管桩到货 0 根，管桩累计到货 5987 根，占比 32.40%</p> <p>4、升压站管理人员 2 人</p> <p>5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人</p> <p>6、输出线路设备：测绘仪器 2 台</p> <p>进度：</p> <p>1、光伏区放桩位点 700 个，累计放点 17303 个，占比 93.6%；引孔 600 个，打桩 168 根，累计打桩 3943 根，占比 21.34%；箱变基础开挖 1 个，累计完成 8.2 个，占比 51.25%；10#、11#区域地形高程测量。</p> <p>2、升压站熟悉图纸；现场督促农户对油菜进行收割；配合防疫，对各施工队工人技术水平进行筛选。</p> <p>3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；配合项目部当地防疫政策；防疫按照国家规定开展。</p>				
其它 事项					
本日现场监理人员：	高福海 李士中 辛国顺				
记录人：辛国顺	总监理工程师：				